Tidplan (preliminär)

Projekt Brf Lillgården Vattenfall

Ansvarig PL: Johan Jansson

<PROJEKTSTART

ID	Aktivitet	Ansvarig	Start	Slut	Vecka Datum	03-dec	10-dec	17-dec	24-dec	31-dec	07-jan	14-jan	21-jan	28-jan	04-feb	11-feb	18-feb	25-feb	04-mar	11-mar	18-mar	25-mar	01-apr	08-apr	15-apr	22-apr	Kommentar
						49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	MÖTEN	Kund																									
0	**Förberedelser**																										
0.1	Ansökning om borrtillstånd	Beställare	49	52																							
0.2	TA-plan, polistillstånd	Beställare	16	17																							
0.3	Utsättning av ledningar	Beställare	49	52																							
0.4	Etablering	Wessman	50	52																							
0.5	Information till boende och grannar	Beställare	49	50																							
1	**Energiborrning**																										
1.1	Borrning	Wessman	4	9																							
1.2	Schakt markledningar	Wessman	8	11																							
1.3	Samlingsbrunn/samlingsrör montering	Wessman	8	11																							
1.4	Provtryckning	Wessman	9	11																							
1.5	Markåterställning	Wessman	11	13																							
1.6	Marksyn	Wessman	15	16																							
2	**VP installation**																										
2.0	**Leverans tillfälig värme**	Wessman	49	50																							
2.1	Monterin tillfälig värme	Wessman	50	52																							
2.2	Demontering	Wessman	2	4																							
2.3	Leverans av materiel	Wessman	3	4																							
2.4	Uppställning av utrustning	Wessman	3	5																							
2.5	Installation av värmepump och utrustning	Wessman	4	13																							
2.6	Isolering av rör	Wessman	10	13																							
2.7	Elektriska installationer	Wessman	10	13																							
2.8	Injustering provtryckning mm	Wessman	10	13																							
2.9	Driftsättning IT system	Vattenfall	15	17																							
2.10	Slutbesiktning/-genomgång hela anläggningen	Vattenfall	16	17																							
2.11	Injustering /optimering av värmeanläggning	Wessman/Vf	14	16																							